



PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di
vari tratti di Via Roma e Via Riviera

*Progetto di fattibilità tecnico economica - Progetto definitivo -
Progetto esecutivo*

Committente: Comune di Bagnolo di Po
Piazza Marconi, 159
45022 Bagnolo di Po - RO

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Canola Filiberto
Piazza della Libertà, 28 - 45035 Castelmassa (RO)
Telefono 329 0507344
e-mail: canolaingfiliberto@libero.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Riccardo Resini

Nr. ELABORATO:

K

Nome ELABORATO:

ELAB.K
Cronoprogramma

rev.	descrizione	nome file	DATA:
REV.2			Maggio 2023
REV.1			SCALA:
REV.0			

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Settimane		I Sett.	II Sett.	III Sett.	IV Sett.	V Sett.
VIA ROMA						
1	Installazione del cantiere					
2	Fresatura del manto d'usura					
3	Pulizia accurata dell'area					
4	Ricariche in conglomerato bituminoso					
5	Messa in quota di pozzetti, chiusini e caditoie					
6	Stesura di emulsione bituminosa					
7	Posa del tappeto d'usura					
8	Realizzazione di segnaletica orizzontale					
9	Regolarizzazione delle banchine stradali					
10	Chiusura del cantiere e pulizia finale					
Settimane		VI Sett.	VII Sett.	VIII Sett.	IX Sett.	X Sett.
VIA ROMA -BANCHINA						
1	Installazione del cantiere					
2	Taglio di pavimentazione					
3	Fresatura del manto d'usura					
4	Demolizione di sovrastruttura stradale					
5	Pulizia accurata dell'area					
6	Stesura di emulsione bituminosa					
7	Realizzazione di binder					
8	Stesura di emulsione bituminosa					
9	Posa del tappeto d'usura					
10	Realizzazione di segnaletica orizzontale					
11	Installazione arredo urbano					
12	Chiusura del cantiere e pulizia finale					

Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di vari tratti di via Roma e via Riviera

Progetto di fattibilità tecnico economica - Progetto definitivo - Progetto esecutivo

Settimane		XI Sett.	XII Sett.	XIII Sett.	XIV Sett.	XV Sett.
VIA ROMA – FARMACIA						
1	Installazione del cantiere					
2	Fresatura del manto d'usura					
3	Pulizia accurata dell'area					
4	Inserimento di cordolo di separazione					
5	Ricariche in conglomerato bituminoso					
6	Messa in quota di pozzetti, chiusini e caditoie					
7	Stesura di emulsione bituminosa					
8	Posa del tappeto d'usura					
9	Realizzazione di segnaletica orizzontale					
10	Chiusura del cantiere e pulizia finale					
Settimane		XVI Sett.	XVII Sett.	XVIII Sett.	XIX Sett.	XX Sett.
VIA RIVIERA E LATERALE PIAZZA RUNZI						
1	Installazione del cantiere					
2	Fresatura del manto d'usura					
3	Pulizia accurata dell'area					
4	Ricariche in conglomerato bituminoso					
5	Messa in quota di pozzetti, chiusini e caditoie					
6	Stesura di emulsione bituminosa					
7	Posa del tappeto d'usura					
8	Realizzazione di segnaletica orizzontale					
9	Regolarizzazione delle banchine stradali					
10	Chiusura del cantiere e pulizia finale					

N. totale di giorni lavorativi: 140 GIORNI