

# ALLEGATO "A"

**Comune di Bagnolo di Po**  
Provincia di Rovigo

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di Ammodernamento e messa in sicurezza di vari tratti di via Roma e Via Riviera

**COMMITTENTE:** Comune di Bagnolo di PO.

**CANTIERE:** Via Roma - Via Riviera, Bagnolo di Po (Rovigo)

Bagnolo di Po, 28/04/2023

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Canola Filiberto)

*per presa visione*

#### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Responsabile del Procedimento Resini Riccardo)

#### **Ingegnere Canola Filiberto**

P.zza Libertà 28  
45035 Castelmassa (Rovigo)  
Tel.: 3290507344 - Fax: 042582272  
E-Mail: canolaingfiliberto@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Aprile 2023		Maggio 2023					Giugno 2023					Luglio 2023					Agosto 2023				
		24/04	01/05	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08				
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>	82 g	[Gantt bar spanning from 24/04 to 21/08]																					
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	20 g		Z2							Z3					Z4				Z5				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	19 g		Z2							Z3				Z4					Z5				
<b>Demolizioni e Rimozioni</b>	83 g	[Gantt bar spanning from 24/04 to 21/08]																					
Asportazione di strato di usura e collegamento	20 g		Z2							Z3				Z4					Z5				
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	20 g		Z2							Z3				Z4					Z5				
<b>Sede stradale</b>	82 g	[Gantt bar spanning from 24/04 to 21/08]																					
Formazione di manto di usura e collegamento	20 g			Z2						Z3				Z4									
<b>Opere complementari</b>	87 g	[Gantt bar spanning from 24/04 to 21/08]																					
Posa di segnaletica verticale	20 g			Z2						Z3				Z4									
Realizzazione di segnaletica orizzontale	20 g			Z2						Z3				Z4									
Pulizia di sede stradale	20 g				Z2						Z3				Z4								
<b>Accessori per aree verdi</b>	3 g	[Gantt bar spanning from 24/04 to 21/08]																					
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	3 g													Z3									
Installazione di portabiciclette	3 g													Z3									
Smobilizzo del cantiere	19 g								Z2					Z3					Z4				
<b>LEGENDA Zona:</b>																							
Z1 = ZONA UNICA																							
Z2 = Via Roma																							
Z3 = Via Roma Banchina																							
Z4 = Via Roma Farmacia																							
Z5 = Via Riviera - Piazza Runzi																							

