COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA DI RUNZI

- CUP: D15F23000050004

COMMITTENTE:

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROGETTAZIONE:

ALTIERI Arch. ANNAMARIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Riccardo Resini

ELAB. K

CRONOPROGRAMMA

Nr. ELABORATO:

K

FORMATO: A0 A1 A3 ~~A4~~

rev.	descrizione	nome file	data	redatto	controllato	approvato
Rev.05						
Rev.04						
Rev.03						
Rev.02						
Rev.01			06/2023			

Vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione dello studio di progettazione

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Committente: **COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)**

Descrizione dei lavori: **Progetto di fattibilità tecnico economica- Progetto definitivo – Progetto esecutivo**
LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI DI PIAZZA RUNZI

120 giorni

FASE	LAVORAZIONE	SETTIMANE																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Installazione del cantiere																		
2	Rimozione segnaletica verticale ed elementi di arredo																		
3	Demolizione di pavimentazioni																		
4	Rimozione cordonata																		
5	Posa cordonate																		
6	Realizzazione di solette in c.a.																		
7	Realizzazione pavimentazione in piastrelle di porfido																		
8	Realizzazione di recinzione parco giochi																		
9	Installazione cancelli parco giochi																		
10	Fresatura e asfaltatura della carreggiata																		
11	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale																		
12	Posa elementi di arredo urbano																		
13	Smobilizzo cantiere																		